

Regeringens proposition

1980/81: 195

om avveckling av Sölvbackaprojektet;

beslutad den 23 april 1981.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

ANDERS DAHLGREN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas förslag till överenskommelser angående en avveckling av Sölvbackaprojektet. Statens totala kostnad för uppgörelsen uppgår till ca 280 milj. kr.

JORDBRUKSDEPARTEMENTET

Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1981-04-23

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullsten, Bohman, Wikström, Friggebo, Mogård, Dahlgren, Åsling, Söder, Krönmark, Burenstam Linder, Johansson, Wirtén, Holm, Andersson, Boo, Winberg, Adelson, Danell, Petri

Föredragande: statsrådet Dahlgren

Proposition om avveckling av Sölvbackaprojektet

Genom beslut den 8 mars 1979 medgav regeringen enligt 4 kap. 18 § tredje stycket vattenlagen (1918: 523) att tillstånd lämnades att bygga ut Sölvbackaströmmarna i Övre Ljungan inom Bergs kommun i Jämtlands län och där anlägga och bibehålla ett kraftverk benämnt Sölvbacka kraftverk. Medgivandet omfattade även tillstånd att till förmån för kraftverket leda vatten från Ljungan och bedriva korttidsreglering i Storsjön. Sökande till företaget var Trångfors AB, i fortsättningen benämnt Trångfors, som är ett dotterföretag till Sydkraft AB, i fortsättningen benämnt Sydkraft. Som villkor för sitt medgivande föreskrev regeringen bl. a. att Trångfors skulle betala 2 milj. kr. till länsstyrelsen i Jämtlands län att användas till främjande av näringslivet inom Bergs kommun. I deldom den 4 oktober 1979 lämnade därefter Jämtbygdens tingsrätt, vattendomstolen, tillstånd till utbyggnaden.

I beslut den 21 november 1979 hemställde riksdagen (CU 1979/80: 5, rskr 1979/80: 16) att regeringen vidtar åtgärder för att nå en överenskommelse med Trångfors om att arbetena på Sölvbacka kraftverk skulle avbrytas och bolaget avstå från sin rätt att fullfölja utbyggnaden.

I anledning av riksdagens beslut uppdrog regeringen den 29 november 1979 åt justitiekanslern att förhandla med Trångfors i syfte att nå en uppgörelse med bolaget i enlighet med vad riksdagen hade uttalat. Uppdraget redovisades den 9 juli 1980. I rapporten föreslogs att staten skulle ingå en överenskommelse med Trångfors om att utbyggnaden skulle fullföljas men ges en utformning som innefattade viss minimitappning förbi bortledningspunkten till kraftverket varigenom landskapsbilden, de levande forsarna, skulle bevaras. För den minskning av produktionen som en sådan minimitappning skulle medföra och för stilleståndskostnader skulle staten

betala ersättning till Trångfors med sammanlagt 67,7 milj. kr. I prop. 1980/81: 26 föreslogs därefter riksdagen bl. a. att bemyndiga regeringen att godkänna den föreslagna överenskommelsen med Trångfors om en begränsad utbyggnad av Sölvsbackaströmmarna och att till följd härav anvisa 69,7 milj. kr. som ersättning till bolaget.

Riksdagen avslag dessa förslag och uppdrog i stället åt regeringen att snarast fullfölja förhandlingarna med Trångfors med sikte på en överenskommelse som innebär att Sölvsbackaströmmarna inte byggs ut samt att därefter förelägga riksdagen ett samlat förslag (CU 1980/81: 3, rskr 1980/81: 12).

Regeringen förordnade den 22 januari 1981 f. d. landshövdingen Mats Lemne och hovrättslagmannen Hans Svahn, med Lemne som ordförande, att för statens räkning förhandla med Trångfors. Därvid anfördes bl. a. följande.

Förhandlingarna bör i enlighet med riksdagens beslut ha som utgångspunkt att en total avveckling av Sölvsbackaprojektet skall ske och leda till ett förslag om avtal mellan staten och bolaget som kan föreläggas riksdagen. Avtalsförslaget bör vara utformat så att hela ersättningsfrågan kan avgöras i ett sammanhang. Därjämte bör utredas och framläggas förslag rörande alla övriga med ärendet sammanhängande frågor som kan behöva underställas riksdagen eller föranleda beslut av regeringen. Det bör av avtalet och övriga förslag klart framgå vad en total avveckling kommer att kosta staten. Inga detaljfrågor bör lämnas öppna för framtida ställningstaganden. Olika möjligheter till lösningar finns. Ett förstahandsalternativ bör vara ersättning i pengar. Uppkommer fråga om medverkan av statens vattenfallsverk för att uppnå en förhandlingslösning bör samråd ske med jordbruks- och industridepartementen.

Uppdraget redovisades i en skrivelse den 8 april 1981. Som förhandlingsresultat framlades därvid dels ett förslag till avtal mellan staten, å ena sidan, samt Trångfors och Sydkraft, å den andra sidan, dels ett preliminärt avtal mellan statens vattenfallsverk, å ena sidan, samt Trångfors och Sydkraft, å den andra sidan. I det preliminära avtalet mellan vattenfallsverket, Sydkraft och Trångfors regleras frågan om realersättning för den kraftproduktion som kunnat ske vid Sölvsbacka m. m. I förslaget till avtal mellan staten, Trångfors och Sydkraft regleras bl. a. ersättning för nedlagda kostnader i samband med att ingångna entreprenad- och leverantörskontrakt annulleras. Redovisningsskrivelsen, vartill nämnda avtal har fogats, bör bifogas protokollet i detta ärende som *bilaga*.

Vad först gäller det preliminära avtalet mellan vattenfallsverket, Sydkraft och Trångfors innebär detta i huvudsak följande. Vattenfallsverket överlåter till Sydkraft, som har förvärvat Trångfors fallrättigheter i Sölvsbacka, rätt till ersättningskraft motsvarande den beräknade kraftproduktionen i Sölvsbacka om 71 GWh/år. I ersättning härför erlägger Sydkraft till verket drygt 70 milj. kr. Det till sommaren 1981 diskonterade värdet av produktionen vid Sölvsbacka har beräknats till 350 milj. kr. Beloppet på 70

milj. kr. motsvarar den kapitalinsats, 100 milj. kr., som skulle ha krävts för att bygga Sölvbacka kraftverk. Anledningen till att ersättningen inte har upptagits till det högre beloppet är bl. a. att Sydkraft genom att inte bygga Sölvbacka kraftverk går miste om avskrivningsunderlag motsvarande i skatt ca 28 milj. kr. Sydkraft överlåter till vattenfallsverket den strömfallsbärande fastigheten Storsjö 6:11 i Sölvbacka. Härigenom uppnås bl. a. att utbyggnad i Sölvbacka ej kan ske utan riksdagens godkännande.

Vad sedan gäller förslaget till avtal mellan staten, Trångfors och Sydkraft innebär detta i huvudsak att staten till Trångfors såsom bidrag till kostnaderna för avveckling av Sölvbackaprojektet erlägger i ett för allt 31 287 000 kr. Beloppet är beräknat med utgångspunkt från att betalning sker senast den 1 juli 1981. Vid bestämmandet av det angivna beloppet har förutsatts att de 2 milj. kr., som Trångfors den 8 oktober 1979 nedsatt hos länsstyrelsen i Jämtlands län, jämte upplupen ränta återbetalas till Trångfors. Avtalet innehåller också en bestämmelse om att staten skall utge ersättning till Sydkraft eller Trångfors för det fall att skattepliktig realisationsvinst uppkommer vid någon av överlåtelseerna av fallrättigheterna i Sölvbacka och uppskov med beskattningen inte medges av vederbörande skattemyndighet eller att bidraget till Trångfors föranleder beskattning i vidare mån än vad som följer av reglerna om statsbidrag i åttonde stycket av anvisningarna till 19 § kommunalskattelagen (1928: 370).

Enligt de beräkningar som utförts av förhandlarna leder uppgörelsen alltså till en totalkostnad för staten om ca 280 milj. kr. ($350 - 100 + 31 = 281$ milj. kr.).

I en skrivelse den 8 april 1981 har statens vattenfallsverk hemställt bl. a. att regeringen medger att verket skriver ned det förräntningspliktiga statskapitalet med 280 milj. kr. Beloppet motsvarar skillnaden mellan det beräknade värdet av de krafttillgångar som enligt den preliminära överenskommelsen överläts till Sydkraft, 350 milj. kr., och den ersättning som vattenfallsverket får från Sydkraft, 70 milj. kr. Genom nedsättningen av statskapitalet minskas det årliga överskott som vattenfallsverket varje år skall leverera in till staten. För budgetåret 1981/82 kan denna minskning beräknas till ca 30 milj. kr.

Förhandlarna har, utan att för egen del ta ställning till nedsättningsbeloppets storlek, ansett att vattenfallsverket bör få full kompensation.

I enlighet med riksdagens beslut har jag att för riksdagen anmäla förslag till överenskommelser, vilka bör kunna läggas till grund för en uppgörelse om en avveckling av Sölvbackaprojektet. Innebörden av överenskommelserna är att den uteblivna kraftproduktionen i Sölvbacka ersätts med realvärden i form av elkraft samt att på Sölvbackaprojektet nedlagda kostnader m. m. ersätts med ett kontant belopp.

Det ankommer på regeringen att slutligt godkänna de två avtalen. Innan detta kan ske måste emellertid riksdagen ta ställning till vissa av de i avtalen upptagna bestämmelserna.

Enligt § 4 av det preliminära avtalet mellan vattenfallsverket, Sydkraft och Trångfors överlåter Sydkraft till vattenfallsverket den strömfallsbärande fastigheten Storsjö 6:11 i Storsjö i Bergs kommun. Vattenfallsverket upplåter i sin tur till Sydkraft de fallrättigheter som motsvarar den avtalade ersättningskraften. Upplåtelseerna skall ske i form av servitut eller nyttjanderätt för all framtid. Om hinder inte möter skall upplåtelseerna framdeles utan ytterligare vederlag ersättas med äganderätt efter erforderlig fastighetsbildning. Jag förordar att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att godkänna vad som i dessa delar upptagits i avtalet.

Enligt § 2 i förslaget till avtal mellan staten, Trångfors och Sydkraft skall staten i ersättning för kostnaderna för avveckling av projektet till Trångfors betala 31 287 000 kr. Beloppet är beräknat med utgångspunkt ifrån att regeringen uppdrar åt länsstyrelsen i Jämtlands län att betala tillbaka det belopp om 2 milj. kr., jämte ränta, som Trångfors betalat in som s. k. särskilda villkorsmedel. Enligt vad som redovisats i den av förhandlingarna överlämnade rapporten har emellertid Bergs kommun i en skrivelse till förhandlingarna hemställt att ifrågavarande belopp skall tillfalla kommunen oavsett utgången i ärendet. Eftersom beloppet var avsett att utgöra en form av kompensation för de skadeverkningar för bygden som en utbyggnad kunde medföra, anser jag att beloppet skall återbetalas när nu utbyggnaden inte kommer till stånd. Jag förordar därför att riksdagen anvisar medel för ersättning till Trångfors med det i avtalet angivna beloppet. Detta bör ske genom att det på tilläggsbudget III till statsbudgeten för innevarande budgetår anvisas ett reservationsanslag av 31 287 000 kr.

Enligt § 3 av samma avtal skall staten lämna ersättning till Sydkraft och Trångfors, om överlåtelserna av fallrättigheterna i Sölvbacka eller bidraget till Trångfors av drygt 31 milj. kr. föranleder andra skattemässiga bedömningar än de som man har utgått ifrån vid förhandlingarna mellan staten och bolagen. Jag förordar därför att riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten den förpliktelse paragrafen innebär.

Enligt vattenfallsverket bör som kompensation för vad verket avstår ifrån det förräntningspliktiga kapitalet hos verket sättas ned med 280 milj. kr. Efter samråd med statsrådet Petri tillstyrker jag att en sådan nedsättning medges. Nedsättningen syftar till att kompensera vattenfallsverket för förlusten av de till Sydkraft överlätna krafttillgångarna på ett sådant sätt att vattenfallsverkets framtida tariffnivå inte skall påverkas av överlåtelserna. Nedsättningen medför en årlig minskning av det överskott som vattenfallsverket skall leverera in till staten. Minskningen blir för budgetåret 1981/82 30,1 milj. kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. medge att staten förvärvar de fallrättigheter m. m. resp. överlåter den ersättningskraft och de fallrättigheter m. m., som avses i det mellan statens vattenfallsverk, Sydkraft Aktiebolag samt Trångfors Aktiebolag preliminärt träffade avtalet,
2. till *Bidrag till Trångfors Aktiebolag* under tionde huvudtiteln på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 31 287 000 kr.,
3. bemyndiga regeringen att ikläda staten ekonomisk förpliktelse enligt § 3 i avtalet om ersättning för avveckling av Sölvbackaprojektet,
4. medge att det förräntningspliktiga statskapitalet hos statens vattenfallsverk sätts ned med 280 000 000 kr.

Ärendet bör behandlas under innevarande riksmöte.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden har lagt fram.

Bilaga

1981-04-08

1(14)

Till regeringen
(Jordbruksdepartementet)

Redovisning av uppdrag att förhandla med Trångfors AB om
Sölvbackaströmmarna m.m.

I prop. 1980/81:26 föreslog regeringen bl.a. att riksdagen måtte dels bemyndiga regeringen att godkänna en överenskommelse med Trångfors AB (nedan kallat Trångfors) om en begränsad utbyggnad av Sölvbackaströmmarna enligt ett av justitiekanslern framlagt minimitappningsalternativ, dels anvisa ett reservationsanslag av 69,7 milj. kr. för ersättning till Trångfors. Riksdagen avslog dessa förslag och uppdrog åt regeringen att snarast fullfölja förhandlingarna med Trångfors med sikte på en överenskommelse som innebär att Sölvbackaströmmarna inte byggs ut samt att därefter förelägga riksdagen ett samlat förslag (CU 1980/81:3, rskr 1980/81:12).

Genom beslut den 22 januari 1981 förordnade regeringen undertecknade Lemne och Svahn, med Lemne som ordförande, att för statens räkning förhandla med Trångfors med anledning av riksdagens beslut.

Vi har vid fullgörandet av uppdraget biträts av hovrättsassessorn Samuel Hermelin.

Arbetets bedrivande

Förhandlingarna påbörjades vid månadsskiftet januari-februari 1981. Redan vid den första förhandlingkontakten förklarade sig Trångfors inte villigt att förhandla om en ersättning i pengar för att avstå från rätten att bygga ut Sölvbackaströmmarna. Ersättning borde i stället, såvitt rörde den produktion som kunnat ske vid Sölvbacka, utgå i realvärdan. Härigenom uppkom fråga om nedverkan av statens vattenfallverk. Det i våra

direktiv av regeringen föreskrivna samrådet skedde därför med jordbruks- och industridepartementen. Sedan industridepartementet därefter tagit erforderliga kontakter med vattenfallsverket vidtog överläggningar med verket och Trångfors. Vattenfallsverket förklarade sig härvid berett att medverka till en lösning innebärande ersättning i realvärden. Enighet nåddes om att förhandlingar i detta hänseende skulle upptas direkt mellan verket och Trångfors' moderbolag Sydkraft AB (nedan kallat Sydkraft). Vi har fortlöpande hållits underrättade om resultatet av dessa förhandlingar och har också haft tillfälle att lämna synpunkter på uppläggningsen m.m. I ett tidigt skede klargjordes bl.a. att en överenskommelse omfattande ersättning i realvärden även borde innehålla en överlåtelse av den strömfallsbärande fastigheten Storsjö 6:11 i Sölvbacka till staten. I huvudsak har dock förhandlingarna förts direkt mellan nämnda parter.

Vid förhandlingarna i övrigt har överingenjören Per G. Fällström, överingenjören Lennart Gustafsson och civilingenjören Lennart Jäger, samtliga anställda vid vattenfallsverket, lämnat visst biträde vid granskning av de anspråk som framställdes med anledning av ifrågasatt annullering av kontrakt med huvudentreprenören och av kontrakt rörande levereras av turbin och generator. Auktoriserade revisorn Peter Sandell har konsulterats i viss fråga.

Förhandlingsarbetet har bedrivits med den målsättningen att ett förslag till lösning överlämnas i sådan tid att en prop. kan behandlas av riksdagen under våren 1981.

Vissa utgångspunkter

En allmän utgångspunkt för förhandlingarna har varit att Trångfors och Sydkraft så långt möjligt skall försättas i samma ekonomiska läge som en planerna på att bygga Sölvbacka kraftverk fullföljts.

Förhandlingarna har i övrigt förts med bl.a. följande utgångspunkter.

Genom beslut den 8 mars 1979 medgav regeringen enligt 4 kap. 18 § tredje stycket vattenlagen att tillstånd lämnades att bygga ut Sölvbackaströmmarna i Övre Ljungan och där anlägga och bibehålla Sölvbacka kraftverk. I beslutet föreskrev regeringen bl.a. att Trångfors till länsstyrelsen i Jämtlands län skulle inbetala 2 milj. kr. att efter beslut av regeringen användas till främjandet av näringslivet i Bergs kommun.

Trångfors påbörjade omedelbart efter beslutet den 8 mars 1979 arbetet med projektering av den tillämnade kraftstationen. Enligt bolagets målsättning skulle arbetena på platsen påbörjas så snart vattendomstolen meddelat erforderligt byggnadstillstånd. Enligt planerna skulle kraftverket vara klart för idrifttagande under december 1981. Den beräknade produktionen uppgick enligt ansökningshandlingarna till regeringen till cirka 71 GWh/år.

Vattendomstolen meddelade deldom med byggnadstillstånd den 4 oktober 1979. Koncession för framdragande av en 130 kV-ledning från Flåsjön till Sölvbacka meddelades av statens industriverk den 27 juni 1979.

Den 6 juli 1979 träffade Trångfors avtal med AB Linjebyggnad om projektering och byggande av nämnda ledning. Arbetena med att bygga ledningen, huvudsakligen berörande Svenska Cellulosa Aktiebolaget tillhörig mark, påbörjades i slutet av augusti 1979.

Arbetena avbröts därefter i början av november samma år på grund av att demonstranter hindrade fortsatt arbete. Större delen av ledningen var emellertid klar, av totalt 136 stolpar var sålunda 121 resta och lina dragen på inemot halva ledningssträckan. Den nedlagda kostnaden då arbetena avbröts uppgick till cirka 3,5 milj. kr.

En trefas 145/45/11 kV transformator beställdes den 17 maj 1979 och levererades under december 1979. Kostnaden för transformatorerna uppgick till cirka 519 000 kr.

I början av oktober 1979 påbörjade Trångfors i egen regi arbeten för schaktning av tillfartsvägar. Dessa arbeten fick avbrytas i november samma år sedan de hindrats av demonstranter. Ungefär samtidigt med vägarbetena skedde det också viss avverkning av skog vid kraftverksområdet.

Den 31 oktober 1979 träffade Trångfors avtal med Skånska Cementgjuteriet AB om uppförande av Sölvbacka kraftverk för en kontraktssumma, exklusive bergförstärkningar, om 33,5 milj. kr. Cementgjuteriet etablerade sig på arbetsplatsen i anslutning till att kontraktet undertecknades men fick avbryta verksamheten den 8 november samma år på grund av demonstrationer.

Vidare träffades dels den 31 oktober 1979 avtal med AB Karlstads Mekaniska Verkstad (KMW) och AB Bofors-Nohab om leverans av turbin till ett pris om 7,5 milj. kr., dels den 6 november samma år avtal med ASEA AB om leverans av en generator till ett pris om 6,3 milj. kr.

Utöver nämnda åtgärder skedde upphandling av ytterligare material och tecknades också avtal om uppförande av ett 10 kV ledningsnät.

I anledning av motionerna 1978/79:2406 och 2705 konstaterade civilutskottet att frågan om företagets tillåtlighet slutligt avgjorts genom regeringens beslut den 8 mars 1979. Efter förslag av utskottet begärde riksdagen emellertid i beslut den 21 november 1979 att hos regeringen hemställa att den skulle vidta åtgärder för att nå en överenskommelse med Trångfors om att arbetena på Sölvbacka kraftverk skulle avbrytas och bolaget avstå från sin av regeringen medgivna utbyggnadsrätt.

I brev den 22 november 1979 underrättade Trångfors de i det föregående angivna entreprenörerna och leverantörerna om riksdagens beslut den 21 november samt hemställde att inte ytterligare åtgärder måtte vidtas i avvaktan på närmare besked.

Förhandlingsresultatet

Förhandlingarna har resulterat i dels ett förslag till avtal mellan staten, å ena sidan, samt Trångfors och Sydkraft, å den andra sidan, dels i ett preliminärt avtal mellan statens vattenfallsverk, å ena sidan, samt Sydkraft och Trångfors, å den andra sidan.

I det preliminära avtalet mellan statens vattenfallsverk, Sydkraft och Trångfors regleras frågan om realersättning för den kraftproduktion som kunnat ske vid Sölvbacka m.m. I förslaget till avtal mellan staten, Trångfors och Sydkraft regleras bl.a. ersättning för nedlagda kostnader och ersättning för kostnader i samband med att ingångna entreprenad- och leverantörskontrakt annulleras.

Förslaget till avtal mellan staten, Trångfors och Sydkraft

Det föreslås att avtal träffas mellan rubricerade parter i överensstämmelse med bilaga 1. Avtalets innehåll och utformning har godtagits av Trångfors och Sydkraft. Avtalet innebär i huvudsak följande.

§ 1 I paragrafen hänvisas till det preliminärt träffade avtalet mellan vattenfallsverket, Trångfors och Sydkraft rörande realersättning för förlorad kraftproduktion, vilket är fogat som bilaga till nu aktuellt avtal. Genom överlåtelsen av strömfallsfastigheten i Sölvbacka på vattenfallsverket uppnås bl.a. att utbyggnad i Sölvbacka ej kan ske utan riksdagens godkännande.

§ 2 Den i paragrafen åsyftade ersättningen har av Trångfors specificerats på följande sätt:

Projektering	1 420 600
Byggnadsarbeten	11 967 200
Mekanisk och elektrisk utrustning	10 491 600
Administration	1 196 800

Särskild ersättning (ränteersättning tillkommer)	2 000 000
Kapitalkostnader (vid betalning senast 1981-07-01)	<u>6 210 000</u>
Summa kr.	33 286 200

I projekteringskostnaden innefattas mättningsarbeten, grundundersökningar, materialundersökningar, fiskeundersökningar, konsultarvoden, rättegångskostnader, kostnad för produktionsberäkningar och viss skadeersättning.

I byggnadsarbeten innefattas huvudsakligen ersättning till Skånska Cementgjuteriet. Ersättningen avser dels nedlagda kostnader, dels ersättning för annullering av kontraktet beräknad med ledning av Svenska Teknologföreningens allmänna bestämmelser.

I mekanisk och elektrisk utrustning ligger bl.a. ersättningar till ASEA, KMW, Bofors-Nohab och Linjebyggnad. Vidare kan nämnas kostnad för transformator och ställverk samt kostnader för återställningsarbeten. - Det anmärkes att de restvärden som bedömts finnas i levererat material har beaktats.

Kostnaden för administration torde inte kräva någon närmare kommentar.

Den särskilda ersättningen avser de "villkorspengar" som Trångfors hade att betala in till länsstyrelsen i Jämtlands län enligt regeringens tillståndsbeslut den 8 mars 1979. Beloppet inbetalades den 8 oktober 1979. - Bergs kommun har i skrivelse den 4 mars 1981 hemställt att ifrågavarande belopp skall tillfalla Bergs kommun oavsett utgången i ärendet. Kommunens framställning faller utanför ramen för vårt uppdrag. Vi föreslår att regeringen uppdrar åt länsstyrelsen i Jämtlands län att återbetala det nedsatta beloppet jämte upplupen ränta till

Trångfors. Till följd härav har det av Trångfors yrkade beloppet om totalt 33 286 200 kr. nedsatts med 2 000 000 kr.

Kapitalkostnaderna har av Trångfors beräknats efter en räntesats som med fyra procent överstiger gällande diskonto.

Vi har avrundat ersättningsbeloppet till 31 287 000 kr.

Ersättningen är beräknad med utgångspunkt från att riksdagen beslutar om anslag under våren 1981 och att betalning sker senast den 1 juli. Sker betalning senare skall å beloppet utgå ränta enligt en räntefot som motsvarar det av riksbanken fastställda, vid varje tillfälle gällande diskontot med tillägg av fyra procentenheter (6 § räntelagen). Anslag bör äskas med beaktande härav.

§ 3 Enligt 2 § lagen (1978:970) om uppskov med beskattning av realisationsvinst kan uppskov med beskattning av realisationsvinst medges bl.a. om en fastighet tas i anspråk genom expropriation eller liknande förfarande eller eljest avyttras under sådana förhållanden att tvångsförsäljning måste anses vara för handen och det inte skäligen kan antas att avyttringen skulle ha ägt rum även om tvång inte förelegat. Enligt vår mening föreligger med hänsyn till riksdagens beslut förutsättningar för tillämpning av denna bestämmelse.

Enligt åttonde stycket av anvisningarna till 19 § kommunal-skattelagen (1928:370) gäller som princip att ett statsbidrag är skattefritt om det avser utgifter som överhuvudtaget inte är avdragsgilla. Ett statsbidrag är däremot skattepliktigt om det används för omedelbart avdragsgilla omkostnader. Skall statsbidraget användas för att anskaffa maskiner, byggnader eller andra anläggningstillgångar, för vilka avdrag medges i form av årliga värdeminskningsavdrag är bidraget visserligen skattefritt men å andra sidan minskas underlaget för den årliga avskrivningen i motsvarande mån.

Man kan med stor säkerhet utgå från att uppskov skall medges för beskattning av den realisationsvinst som kan uppkomma och att

bidraget till avvecklingskostnaderna kommer att behandlas i enlighet med de nys återgivna bestämmelserna i kommunalskattelagen.

Som Trångfors och Sydkraft anført kan emellertid garantier för hur skattemyndigheterna kan komma att bedöma dessa frågor inte ges i detta ärende. Paragrafen har tillkommit mot bakgrund härav. Vi utgår från att paragrafen aldrig skall behöva tillämpas. Riksdagens bemyndigande att ikläda staten den förpliktelse paragrafen innebär bör dock inhämtas.

§§ 4 och 5. Innehållet i dessa paragrafer torde inte kräva någon särskild kommentar.

Preliminärt avtal mellan vattenfallsverket, Sydkraft och
Trångfors -----

Mellan rubricerade parter har den 8 april 1981 träffats ett preliminärt avtal i överensstämmelse med vad som framgår av bilaga 2.

I huvudsak innebär avtalet att vattenfallsverket till Sydkraft överlåter rätt till ersättningskraft motsvarande den beräknade kraftproduktionen i Sölvbacka mot att Sydkraft till verket erlägger drygt 70 milj. kr. Beloppet motsvarar den kapitalinsats, 100 milj. kr., som skulle ha krävts för att bygga Sölvbacka kraftverk med vissa reduktioner. Sålunda har beaktats bl.a. att Sydkraft går miste om avskrivningsunderlag motsvarande i skatt cirka 28 milj. kr.

§ 1. Bjurfors AB äger Bjurfors övre kraftverk, Sollefteåforsen AB Sollefteå kraftverk, Pengfors AB Pengfors kraftverk och AB Storboforsen Sällsjö kraftverk. De tre förstnämnda bolagen är dotterbolag till Sydkraft. Sydkraft äger 55 procent av aktierna i AB Storboforsen. Av paragrafen framgår bl.a. storleksordningen av den produktion som skall ersättas och anges vissa vattenfallsverket tillhöriga rätter till ersättningskraft

från Bjurfors övre, Sollefteå och Sällsjö kraftverk, vilka enligt det följande berörs av överenskommelsen. I paragrafen omnämnes vidare att vattenfallsverket har skyldighet att till Pengfors AB årligen leverera 9,2 GWh och att Trångfors den 15 mars 1981 överlätit sina fallrättigheter i Sölvbacka på Sydkraft. Överlåtelsen från Trångfors till Sydkraft har skett för att underlätta överenskommelsen i övrigt.

Rörande nämnda överlåtelse kan konstateras att förköpslagen i och för sig är tillämplig. Vi bedömer det dock som helt osannolikt att Bergs kommun skall aktualisera ett förköp. Skulle något sådant ändå ske måste enligt vår mening under alla omständigheter tillstånd till förköp komma att vägras på grund av bestämmelserna i 9 § första stycket andra punkten förköpslagen.

§ 2. Genom stadgandena i paragrafen överlåter vattenfallsverket till Sydkraft ersättningskraft från Bjurfors övre, Sollefteå och Sällsjö kraftverk till en mängd som beräknats uppgå till 78,2 GWh under normalår, m.m.

§ 3. Av denna paragraf framgår att Sydkraft som ersättning för utebliven produktion i Sölvbacka och som ersättning för att man övertar den vattenfallsverket åvilande skyldigheten att leverera kraft till Pengfors AB, (71 + 9,2 GWh) totalt 80,2 GWh, mottar i § 2 angiven ersättningskraft om sammanlagt 78,2 GWh. Skillnaden 2 GWh är motiverad av att andelen vinterkraft är större i den kraft Sydkraft erhåller som ersättning. Som vederlag erlagger Sydkraft till vattenfallsverket 70,14 milj. kr. Beloppet motsvarar den kapitalinsats, 100 milj. kr., som skulle ha krävts för att bygga Sölvbacka kraftverk, sedan detta belopp reducerats med 2 milj. kr., utgörande ersättning till Sydkraft för att ersättningskraftens uttagskostnad bedömts vara högre än vad som skulle blivit fallet vid Sölvbacka. Vidare har vissa skatteeffekter beaktats. Om Sydkraft byggt Sölvbacka kraftverk skulle bolaget haft möjlighet att göra skattenässiga avskrivningar för byggnader och maskiner m.m. med sammanlagt

95,6 milj. kr. Den framtida statliga och kommunala inkomstskatten skulle därigenom ha reducerats i avsevärd mån. Nuvärdet av denna skatteminskning har beräknats till 27,86 milj. kr. Rätt till ersättningskraft som gäller för all framtid är inte till någon del avskrivningsbar. Sydkraft har ansetts böra kompenseras härför på så sätt att vederlaget till vattenfallsverket reduceras med sistnämnda belopp.

§ 4. Enligt denna paragraf överlåter Sydkraft till vattenfallsverket den strömfallsbärande fastigheten Storsjö 6:11 i Sölvbacka. Vattenfallsverket förbinder sig å sin sida bl.a. att låta överlåtelsen till Sydkraft enligt § 2 ske i form av servitut eller nyttjanderätt för all framtid.

§ 5. Innehållet i denna paragraf torde inte kräva någon kommentar.

Förvärvet av Storsjö 6:11 i Sölvbacka kräver riksdagens medgivande. Särskild medelsanvisning behövs inte. Riksdagens medgivande fordras även till överlåtelse av rätt till ersättningskraft och av fallrättigheter m.m.

Kostnaderna för föreslagen uppgörelse och nedkrivning av vattenfallsverkets förräntningspliktiga statskapital

Kostnaderna vid ett genomförande av förslaget till uppgörelse består dels av bidraget till avvecklingskostnader med 31 287 000 kr., dels av nettovärdet av den produktion som skulle ha kunnat ske vid Sölvbacka.

Värdet av den produktion som kunnat ske vid Sölvbacka har av vattenfallsverket beräknats till 350 milj. kr.

Beräkningen har skett på följande sätt:

1. Allmänt

Sölvbacka kraftstation planerades för idrifttagning dec. 1981. Den installerade effekten beräknades bli 16,4 MW och normalårsproduktionen 71 GWh/år. Produktionens fördelning under året beräknas bli följande:

Under vintern (vecka 37-16)	
dagtid	28,4 GWh
övrig tid	3,6 "
Under sommaren	
dagtid	19,4 "
övrig tid	<u>19,6 "</u>
Totalt	71,0 "

2. Principer för värdering av kraftproduktion

Värdet av en viss kraftproduktion beräknas med utgångspunkt från kostnaderna för att täcka en marginell ökning av elkonsumtionen. Under större delen av 1980-talet beräknas befintliga och beslutade anläggningar vara tillräckliga för att tillgodose prognostiserad efterfrågan. Värdet av ett visst kraftbelopp under denna tid beräknas som rörliga kostnader för att täcka en marginell konsumtionsökning.

Mot slutet av 1980-talet erfordras nya produktionsutbyggnader för att tillgodose elkonsumtionen. Värdet av en viss kraftkvantitet fr.o.m. nämnda tidpunkt beräknas som kostnaderna för att bygga ut kraftsystemet för och producera en marginell kraftkvantitet. Med de förutsättningar som f.n. finns för att bygga ut kraftsystemet under 1990-talet och tiden därefter bedöms det billigaste alternativet för en marginell ökning av elproduktionen vara fastbränsleeldade anläggningar.

Av det ovan framförda framgår att de väsentliga faktorerna, som påverkar det framtida värdet av en viss produktionskapacitet, är: elkonsumtionsutvecklingen, rörlig kostnad för kärnkraft och kraftvärme under 1980-talet samt kostnaderna för fastbränsleeldade produktionsanläggningar under perioden efter 1990. Bränslepriset (kol, torv m.m.) är en väsentlig del av kostnaderna för fastbränsleeldad produktion.

Ovan angivna faktorer kan inte ens under en kort tidsperiod prognosticeras på ett entydigt sätt. Osäkerheten blir än större eftersom prognoserna vad gäller kostnaderna för framför allt fastbränsleeldad produktion måste prognosticeras långt in på 2000-talet.

3. Värdet av kraftproduktionen från Sölvbacka

Värdet av den planerade produktionen från Sölvbacka har beräknats enligt ovan angivna principer. Därvid har även följande förutsättningar tillämpats.

Kalkylen är utförd vid konstant prisnivå med s.k. realränta om 4 %. Den prisnivå som valts är sommaren 1980. Kalkylprincipen är densamma som tillämpades av Energikommissionen och Konsekvensutredningen (KU). Vad gäller bränslepriser har KU:s prognoser använts t.o.m. år 2000 efter uppjustering till prisnivå sommaren 1980. Efter år 2000 har konstanta bränslepriser förutsatts. KU angav inte några bränslepriser för tiden efter år 2000. Anläggningskostnader och övriga kostnader har också förutsatts öka i realpris enligt KU.

Kalkylen omfattar en tidsperiod om 60 år (1981-2041), eftersom Vattenfall räknar med denna livslängd för en vattenkraftstation i andra sammanhang. Hänsyn har vidare tagits till produktionens fördelning under året enligt redovisningen under punkt 1 ovan. Vidare har överföringskostnaderna för kraften från Sölvbacka till Mellansverige beaktats.

Med ovan angivna principer och förutsättningar har värdet av produktionen från Sölvbacka beräknats till 320 Mkr. Beloppet utgör det till sommaren 1980 diskonterade värdet av produktionen. En uppjustering till prisnivå sommaren 1981 ger värdet 350 Mkr. Därvid har ungefär samma prisutveckling förutsatts under 1981 som under 1980.

Vi vill för vår del understyrka vad vattenfallsverket anfört om svårigheterna att göra säkra prognoser för så lång tid som det här gäller. Redan måttliga ändringar i beräkningsunderlaget ger stort utslag i slutresultatet. Enligt vår mening saknas anledning att frångå vattenfallsverkets beräkningar.

Avvecklingskostnaden och värdet av den förlorade produktionen kan således beräknas till sammalat (31 + 350) 381 milj. kr.

Från 381 milj. kr. skall dras den kapitalinsats som hade krävts för att åstadkomma produktionen vid Sölvbacka. Som nämnts i det föregående uppgår insatsen till 100 milj. kr.

Det anförda leder till en total kostnad för uppgörelsen om ca 280 milj. kr.

Genom uppgörelsen med Trångfors och Sydkraft avstår vattenfallsverket från kraft- och fallrättigheter motsvarande en normalårsproduktion av 71 GWh/år vid Sölvbacka. Vederlag utgår enligt avtalet med 70,14 milj. kr. Vattenfallsverket har hävdat att detta inte utgör full kompensation och menat att det förräntningspliktiga statskapitalet hos verket bör sättas ned med 280 milj. kr.

Även vi anser att vattenfallsverket bör få full kompensation för sin medverkan men saknar anledning att ta ställning till med vilket belopp nedsättning bör medges.

Frågan bör övervägas inom vederbörande departementet.

Förslag

Vi föreslår att regeringen

A. föreslår riksdagen att

1. medge att staten förvärvar de fallrättigheter m.m. respektive överlåter den ersättningskraft och de fallrättigheter m.m., som avses i det mellan statens vattenfallsverk, Sydkraft Aktiebolag samt Trångfors Aktiebolag preliminärt träffade avtalet,

2. såsom bidrag till Trångfors Aktiebolag till kostnaderna för avveckling av Sölvbackaprojektet anvisa 32 000 000 kr.,

3. bemyndiga regeringen att ikläda staten ekonomisk förpliktelse enligt § 3 i avtalet om ersättning för avveckling av Sölvbackaprojektet,

B.

1. sedan riksdagen fattat de beslut som behövs härför godkänner respektive avtal,

2. uppdrar åt länsstyrelsen i Jämtlands län att till Trångfors Aktiebolag återbetala 2 000 000 kr. jämte upplupen ränta.

Stockholm den 8 april 1981.

Mats Lewné

Hans Svahn

Samuel Hermelin

Bilaga 1
FÖRSLAG

Sida
1 (3)

AVTAL

mellan Svenska staten, å ena sidan, samt Trångfors Aktiebolag (nedan kallat Trångfors) och Sydkraft Aktiebolag (nedan kallat Sydkraft), å den andra sidan, om ersättning för avveckling av Sölvbackaprojektet

Sedan regeringen den 8 mars 1979 medgivit att tillstånd enligt 4 kap 18 § tredje stycket vattenlagen lämnades att bygga ut Sölvbackaströmmarna i Övre Ljungan och där anlägga och bibehålla Sölvbacka kraftverk samt Jämtbygdens tingsrätt genom lagakraftvunnen deldom den 4 oktober 1979 lämnat Trångfors tillstånd att bygga kraftverket, har riksdagen uppdragit åt regeringen att uppta förhandlingar med Trångfors med sikte på en överenskommelse som innebär att Sölvbackaströmmarna inte byggs ut.

Med anledning av riksdagens beslut har förhandlingar förts mellan staten, å ena sidan, samt Trångfors och dess moderbolag Sydkraft, å den andra sidan, angående ersättning för en total avveckling av Sölvbackaprojektet. Förhandlingarna har förts med utgångspunkt i att Trångfors och Sydkraft skall försättas i samma ekonomiska läge som om planerna på att bygga Sölvbacka kraftverk fullföljts.

Förhandlingarna har resulterat i dels detta avtal, dels det under § 1 angivna avtalet.

§ 1

Statens vattenfallsverk och Sydkraft har den 8 april 1981 träffat preliminärt avtal innebärande dels att

Sydkraft överlåter fallrättigheterna m m i Sölvbacka till vattenfallsverket, dels att vattenfallsverket till Sydkraft överlåter rätt till ersättningskraft och fallrättigheter m m svarande mot den beräknade kraftproduktionen i Sölvbacka kraftverk, allt på sätt närmare framgår av härvid fogad bilaga.

Genom överlåtelsen av fallrättigheterna i Sölvbacka avstår Trångfors och Sydkraft från alla anspråk på att få bygga Sölvbacka kraftverk.

§ 2

Såsom bidrag till kostnaderna för avveckling av Sölvbackaprojektet erlägger staten till Trångfors i ett för allt trettioenmiljonertvåhundraåttiosjutusen (31 287 000) kronor. Beloppet är beräknat med utgångspunkt från att betalning sker senast den 1 juli 1981. Sker betalning senare, skall å beloppet utgå ränta enligt en räntefot, som motsvarar det av riksbanken fastställda, vid varje tillfälle gällande diskontot med tillägg av 4 procentenheter. Vid bestämmandet av beloppet 31 287 000 kronor har förutsatts att de 2 000 000 kronor, som Trångfors den 8 oktober 1979 nedsatt hos länsstyrelsen i Jämtlands län jämte upplupen ränta återbetalas till Trångfors.

§ 3

Uppkommer vid överlåtelse av fallrättigheterna i Sölvbacka skattepliktig realisationsvinst för Sydkraft eller Trångfors och medges ej efter ansökan därom uppskov med beskattningen av realisationsvinsten, skall staten ersätta Sydkraft eller Trångfors med ett bidrag uppgående till 58 procentenheter av den uppkomna reali-

sationsvinsten, Beloppet skall erläggas inom åtta månader från det skattemyndighet genom beslut som vinner laga kraft fastställt att uppskov icke medges.

Första stycket skall äga motsvarande tillämpning beträffande Trångfors därest skattemyndighet genom beslut, som vinner laga kraft, skulle finna att i § 2 avsett bidrag föranleder beskattning i vidare mån än vad som följer av reglerna om statsbidrag i åttonde stycket av anvisningarna till 19 § kommunalskattelagen (1928:370).

Den i första stycket ovan angivna procentsatsen har beräknats utifrån en statlig skatt om 40 procent samt en kommunal utdebitering av 30 procent. Vidare har hänsyn tagits till nästföljande års kommunalskatteavdrag vid den statliga taxeringen. Vid väsentlig avvikelse från dessa förutsättningar skall procentsatsen korrigeras i proportion härtill.

§ 4

Twister angående tolkningen och tillämpningen av detta avtal skall avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljemän.

§ 5

Regeringen kommer - under förutsättning att riksdagen fattar de beslut som behövs härför - att slutligt godkänna avtalet.

Detta avtal har upprättats i tre originalexemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm den april 1981
FÖR STATEN

Malmö den april 1981
TRÅNGFORS AKTIEBOLAG

SYDRAKT AKTIEBOLAG

Bilaga 2

A V T A L

mellan STATENS VATTENFALLSVERK, nedan kallat Vattenfall, å ena sidan, samt SYDKRAFT AKTIEBOLAG, nedan kallat Sydkraft, och TRÅNGFORS AKTIEBOLAG, nedan kallat Trångfors, å andra sidan, angående ersättning för Sölvbacka kraftverk.

§ 1

OrienteringMom 1

Trångfors, som är ett helägt dotterbolag till Sydkraft, avsåg med stöd av 1979 års deldom att bygga ut fallhöjden mellan sjöarna Storsjön och Övre Grucken i Ljungan i ett kraftverk, benämnt Sölvbacka. Kraftverket, vars idrifttagning planerades till december 1981, skulle med nu gällande årsregleringstillstånd givit en produktion av i genomsnitt 71 GWh/år vid en högsta effekt av 17 MW.

Mom 2

Vattenfall äger rätt till ersättningskraft från

- a) Aktiebolaget Storboforsen, nedan kallat Storboforsen, som ägare till Sällsjö kraftverk enligt avtal mellan Vattenfall och Storboforsen den 1 februari 1968 med tilläggsavtal, daterat den 20 december 1972 och 30 januari 1973, samt överenskommelse den 1 februari 1968 angående tillämpning av nämnda avtal. Avräkningspunkten skall dock flyttas från 200 kV i Mörsil till stamnätsspänning i Sällsjö. Kraftverket är

beläget mellan sjöarna Håckren och Ockesjön i Indalsälvens övre flodområde. Vattenfalls rätt utgör 22 % av kraftverkets produktion, vilket motsvarar i genomsnitt 73 GWh/år vid en högsta effekt av 33 MW.

- b) Bjurfors Aktiebolag, nedan kallat Bjurfors, som ägare till Bjurfors övre kraftverk enligt avtal mellan Vattenfall och Bjurfors den 22 december 1962, överenskommelse den 18 september 1958 samt tilläggsavtal, daterat 1973-01-30 och 1972-12-20. Kraftverket är beläget i Ume älv. Vattenfalls rätt utgör 12,35 % av kraftverkets produktion, vilket motsvarar i medeltal 22,7 GWh per år vid en maximieffekt av 5,0 MW.
- c) Sollefteåforsens Aktiebolag, nedan kallat Sollefteåforsen, som ägare till Sollefteå kraftverk i Ångermanälvens nedre flodområde enligt avtal mellan Vattenfall och Sollefteåforsen den 5 september 1977. Vattenfalls rätt utgör 4 510 kW året och dygnet runt, vilket motsvarar 39,5 GWh per år.

Vattenfall har skyldighet att leverera ersättningskraft till

- d) Pengfors Aktiebolag, nedan kallat Pengfors, som ägare till Pengfors kraftverk enligt avtal mellan Vattenfall och Pengfors, daterat 16 mars 1963 och 13 mars 1963, överenskommelse mellan Vattenfall och Harrsöle Kraftaktiebolag daterat 5 februari 1958 och 31 januari 1958, samt överenskommelse mellan Vattenfall och Pengfors, daterad 1975-05-15 och godkänd av Bjurfors. Leveransskyldigheten avser året och dygnet runt ett kraftbelopp av 1 050 kW, vilket motsvarar 9,2 GWh. Kraftverket är beläget i Ume älvs nedre flodområde.

Mom 3

Trångfors avstår från utbyggnaden av Sölvbacka. Ersättning härför skall utgå på sätt nedan stadgas.

Mom 4

Trångfors har i särskilt avtal, daterat 1981-03-15, överlåtit sina fallrättigheter i Sölvbacka till Sydskraft.

§ 2

Vattenfalls åtagandenMom 1

Staten genom Vattenfall överlåter till Sydkraft från den 1 januari 1982 för all framtid 22 % av sin rätt till ersättningskraft enligt § 1 mom 2 a) ovan (svarande mot 4,84 % av produktionen i Sällsjö) och all sin rätt till ersättningskraft enligt § 1 mom 2 b) och c) ovan samt upplåter oinskränkt rätt för Sydkraft att för all framtid tillgodogöra sig den mot nämnda ersättningskraft svarande vattenkraften. För att ytterligare trygga vattenkraftupplåtelsen och, i förekommande fall, därtill knuten ersättningskraft skall särskilt avtal träffas enligt § 4 mom 2 nedan.

Mom 2

Vattenfall medger Sydkraft att under perioden 1 januari 1982 till 31 december 1986 öka sitt stamlinjeabonnemang, så att överföring kan ske av de kraftbelopp som Sydkraft erhåller som ersättning för utebliven utbyggnad av Sölvbacka enligt detta avtal. Medgivandet innebär bl a att MWkm-abonnemanget får ökas med 12 000 MWkm, vartill kommer sedvanlig uppräknings av snitt-effekterna. Från 1984 skall Sydkraft betala samma avgifter, som gäller för i rätt tid tecknade abonnemang. Under 1982 och 1983 skall Sydkraft betala 25 % utöver normala avgifter bortsett från sådana abonnemang som kan övertagas från Vattenfall och som skall betalas utan tillägg.

§ 3

Sydkrafts åtagandenMom 1

Sydkraft övertar som ersättning för utebliven utbyggnad i Sölvbacka Vattenfalls rätt till ersättningskraft som anges i § 2 mom 1.

Sydkraft övertar därutöver Vattenfalls leveransskyldighet enligt § 1 mom 2 d) och alla Vattenfall tillhörande skyldigheter och rättigheter dels enligt gällande domar, dels enligt de avtal och överenskommelser som anges i nämnda § 1 mom 2, bortsett från § 3 sista stycket i avtalet

mellan Vattenfall och Bjurfors den 18 september 1958, allt i vad de hänföres till överlåtelseerna av ersättningskraft.

Mom 2

För den enligt mom 1 ovan övertagna ersättningskraften skall Sydkraft till Vattenfall betala ett belopp, i princip svarande mot utbyggnadskostnaden för Sölvbacka. Detta belopp, 100 Mkr, skall minskas med de ökade kostnaderna för uttagningen av ersättningskraften, vilka kostnader utgör 2 Mkr.

Till följd av olika skatteregler för kraftverk och för ersättningskraft kommer Sydkraft att få utge ett ökat skattebelopp, uppskattat till 27,86 Mkr. Det belopp, Sydkraft skall utge till Vattenfall, skall ytterligare minskas med detta ökade skattebelopp.

Sydkraft skall därför till Vattenfall utge 70,14 Mkr. Beloppet skall utbetalas den 1 juli 1981.

§ 4

Överlåtelse av fallrättigheter

Mom 1

Sydkraft överlåter till Vattenfall mot en köpeskilling av 800 000 kronor fastigheten Storsjö 6:11 i Storsjö, Bergs kommun, med därtill knutna fallrättigheter i Sölvbacka jämte särskilda för utbyggnad gällande rättigheter och skyldigheter. Tillträde sker den 1 januari 1982. Närmare detaljer skall regleras i särskild handling.

Vattenfall övertar alla handlingar rörande projektet.

Mom 2

Vattenfall upplåter till Sydkraft mot ett vederlag av 800 000 kronor de fallrättigheter som motsvarar ersättningskraften enligt § 2 mom 1 och vilkas vattenkraft enligt gällande domar tillgodogörs i Sällsjö, Bjurfors och Sollefteåforsens kraftstationer, allt med tillträde den 1 januari 1982. Upplåtelseerna skall ske med servitut eller nyttjanderätt för all framtid. Närmare detaljer skall regleras i särskilda handlingar. Skulle formella hinder ej möta

skall upplåtelseerna framdeles utan ytterligare vederlag ersättas med äganderätt efter erforderlig fastighetsbildning.

Mom 3

Vattenfall skall fr o m den 1 januari 1982 icke längre leverera den i § 1 mom 2 d) angivna ersättningskraften. Skyldigheten här till skall övertagas av Sydkraft. Det förutsättes, att Sydkraft träffar avtal härom med Pengfors och att dessa bolag och Vattenfall i samverkan kan finna den form för denna transaktion som erfordras för att den skall få sakrättslig verkan.

Mom 4

Den i § 2 mom 1 ovan angivna rätten till ersättningskraft gäller för all framtid. Detta är bl a uttryck för principen, att Sydkraft skall vara bibehållen vid sin rätt till kraft motsvarande den som skulle kunnat tillgodogöras i Sölvbacka.

Skulle framdeles inträffa att ersättningskraften inskränkes till följd av nyprövning eller annan åtgärd som avses i 9 kap 31 § VL enligt lydelsen före den 1/7 1974, skall därför under hänsynstagande till samliga på frågan inverkande omständigheter parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal i motsvarande mån jämkas.

Skyldigheten för tredje man att enligt vattenlagen utge ersättning för minskningen av ersättningskraften skall Sydkraft bevaka.

§ 5

Förutsättningar för avtalet

Detta avtal har upprättats till fullföljande av en särskild överenskommelse mellan Svenska Staten och Sydkraft, i vilket avtal huvudprincipen varit att Sydkraft och Trångfors skall sättas i samma läge som om planerna på utbyggnad av Sölvbacka kraftverk fullföljts.

För Vattenfalls del är det en förutsättning, att regeringen godkänner avtalet.

- - - - -

Av detta avtal har tre likalydande exemplar
upprättats och utväxlats.

Stockholm den 8 april 1981 Malmö den 8 april 1981

STATENS VATTENFALLSVERK SYDKRAFT AKTIEBOLAG

TRÅNGFORS AKTIEBOLAG

Mot ovanstående överlåtelse av rätt till ersättnings-
kraft och vattenkraft har vi intet att erinra.

AKTIEBOLAGET STORBOFORSÉN

BJURFORS AKTIEBOLAG

SOLLEFTEAFORSÉNS AKTIEBOLAG

PENGFORS AKTIEBOLAG

